

Obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu chega a 43,76% de execução

23/09/2024

Infraestrutura e Logística

A rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, na região Oeste, atingiu 43,76% de execução em setembro, o melhor registro para uma medição mensal da obra, um avanço de 4,43%. Já foram investidos R\$ 59,9 milhões na empreitada, resultado de uma parceria entre o Governo do Paraná, governo federal, e a Itaipu Binacional.

Os serviços são administrados e fiscalizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Em agosto a obra chegou a 39,33%, tendo sido executados 4,06% no mês, até então o melhor resultado, agora já superado.

- [Ponte de Guaratuba: acesso ao ferry boat tem alterações no trânsito e nova sinalização](#)
- [Durabilidade e economia: Paraná está renovando 340 km de rodovias com pistas de concreto](#)

Além de uma nova rodovia, a obra inclui a construção de duas novas aduanas, nas fronteiras com o Paraguai e a Argentina. A aduana Brasil - Paraguai, ao lado da Ponte da Integração, está mais avançada, com serviços de contrapiso e revestimento de paredes do edifício principal, onde serão realizadas as atividades administrativas; montagem da estrutura metálica e cobertura do edifício sul; e implantação subterrânea de cabeamento e tubulações, além execução da camada de sub-base do pavimento da aduana.

Na aduana Brasil - Argentina, ao lado da Ponte Tancredo Neves, foram concluídas as fundações do edifício principal e iniciado o içamento das estruturas pré-moldadas; e continuam as fundações dos edifícios norte e sul.

Estão em andamento também dois viadutos no trecho entre a BR-469 e a BR-277. No cruzamento com a Avenida República Argentina a [pista foi interditada](#)

para lançamento das vigas longarinas, com a próxima etapa sendo a superestrutura. A interdição permanece para executar também a terraplenagem e alças da estrutura.

No viaduto com a Avenida Felipe Wandscheer foram concluídos os pilares da mesoestrutura e em breve devem ser lançadas as vigas. No local também iniciaram os serviços de remanejamento da rede elétrica.

Na implantação da pista foram finalizados os trechos de sub-base e base do pavimento próximo ao viaduto no entroncamento com a BR-369 e nas proximidades da Rua Carlos Hugo Urnau. As frentes de terraplenagem da plataforma da rodovia estão atuando próximo à Av. Felipe Wandscheer e à Av. Perimetral Leste.

- **[Estado vai investir mais de R\\$ 600 mil para combater erosão na PR-323 em Tapejara](#)**

NEWSLETTER - O DER/PR publica boletins mensais sobre o andamento da obra, distribuídos por e-mail para interessados, que podem se cadastrar [AQUI](#). A publicação inclui informações sobre atividades da equipe de gestão ambiental da obra da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil-Paraguai.