

Rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu ultrapassa um terço de execução

25/07/2024

Infraestrutura e Logística

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) registrou 35,28% de execução da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, na região Oeste, durante o mês de julho. A obra é resultado da parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu, com a Binacional responsável pelos recursos e o DER/PR administrando e fiscalizando a execução.

Os serviços continuam avançando na etapa de fundação da nova aduana Brasil-Argentina, enquanto na aduana Brasil-Paraguai já está em implantação a estrutura metálica na cobertura geral.

- [Edital publicado: duplicação entre Guarapuava e Turvo terá investimento de R\\$ 328 milhões](#)

Nos dois últimos viadutos em construção, o da Avenida República Argentina passou dos 50% de execução, com a infraestrutura e mesoestrutura finalizadas, assim como as vigas pré-moldadas e as pré-lajes do tabuleiro. O da Avenida Felipe Wandscheer está em 36,81%, com a infraestrutura em andamento e vigas pré-moldadas concluídas.

Na rodovia em si os serviços permanecem concentrados no trecho entre a BR-277 e a BR-469, com trabalhos de terraplenagem em andamento, aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na capa asfáltica da pista e acostamento.

Até o momento já foram investidos aproximadamente R\$ 48,29 milhões na obra, que deve ser concluída até novembro do ano que vem.

- [Estado publica edital da duplicação de 12,8 km entre Guaratuba e Santa Catarina](#)

BOLETIM DA OBRA – O DER/PR publica mensalmente boletins com atualizações sobre a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu. A edição mais recente trata do andamento da obra e atividades de gestão ambiental, e também sobre o

controle de qualidade dos serviços realizados.

O boletim no portal do DER/PR pode ser consultado neste [LINK](#), com opção de se cadastrar para recebê-lo mensalmente por e-mail.